

n.	CUP	Progetto	Descrizione Progetto	Data avvio del progetto	Stato (approvato progetto / bando lavori / in corso, se in corso data di prevista di ultimazione)	Costo da quadro economico	Finanziamenti disponibili		stato di attuazione finanziario (mandati emessi alla data del 31.12.2023)
							importo	fonte di finanziamento (citare norma di riferimento)	
1	D51H15000180005	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI PONENTE	Nell'ambito dell'Accordo - sottoscritto il 20 giugno 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Coesione Territoriale, Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, Autorità Portuale di Taranto, Commissario Straordinario, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, TCT SpA, Evergreen Line, Sogesid SpA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - è stato definito il piano di interventi necessari allo Sviluppo dei Traffici Containerizzati, tra i quali anche quello in epigrafe	2012	lavori appaltati	€ 44.100.000,00	€ 15.700.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 221.959,75
2	G17H03000130001	DRAGAGGIO DI BONIFICA E MANTENIMENTO DEI FONDALI ANTISTANTI I MOLI DEL PORTO IN RADA	A seguito dei rilievi morfobatimetrici delle banchine del porto di Taranto è emersa la necessità di eseguire interventi di dragaggio, volti a ripristinare i fondali di tutti i moli del porto in rada.	2022	In corso la redazione del progetto a cura di Sogesid	€ 16.000.000,00	€ 100.000,00	PROGETTAZIONE - fondo MIMS di cui al D.M. 171/2019 GIA' INTROITATE PROT. ADSP 8729.30-08-2021	€ 358.061,28
							€ 67.500,00	Fondo per la progettazione DM. 308 del 29 settembre 2022	
3	D51B20001160006	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI LEVANTE	Si tratta del secondo lotto dell'intervento di realizzazione della diga a protezione del molo polisettoriale	2012	In corso la verifica del progetto definitivo	€ 60.000.000,00	€ 20.000.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 261.819,76
4	D57F22000140002	RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALLA AGITAZIONE ONDOSA DEL PORTO DI TARANTO E DELLA RADA DI TARANTO	Le dighe Cheradi, realizzate nei primi anni del '900, presentano i più punti un degrado che ne compromette la funzionalità. Il rifiorimento consentirebbe la mitigazione dell'agitazione ondosa nell'intera rada, a beneficio della nuova base navale, del litorale antistante la città, di tutte le banchine del porto di Taranto.	2022	In corso la gara per l'affidamento del progetto e D.L.	€ 30.000.000,00		PROGETTAZIONE FINANZIATA AL 50% DAL BANDO CEF-T-2021-COREGEN PER UN IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PARI A € 1.172.568 (COSTO TOTALE DELLA PROGETTAZIONE: € 2.345.136)	€ -
5	D51B21003080005	REALIZZAZIONE DEL NUOVO VARCO EST	progettazione ASSET	2021	In corso l'approvazione del progetto da porre a base di gara (appalto integrato)	€ 6.000.000,00	€ 676.007,92	art. 18 bis L. 84/94 anno 2020	€ 18.153,91

n.	CUP	Progetto	Descrizione Progetto	Data avvio del progetto	Stato (approvato progetto / bando lavori / in corso, se in corso data di prevista di ultimazione)	Costo da quadro economico	Finanziamenti disponibili		stato di attuazione finanziario (mandati emessi alla data del 31.12.2023)
							importo	fonte di finanziamento (citare norma di riferimento)	
							€ 2.295.000,00	FONDI PAC 2014-2020	
6	D51B22001380006	RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO- CITTA'	Nel 2021 è stato redatto uno Studio di Fattibilità Tecnico Economico sull'intervento di protezione costiera, riqualificazione e rigenerazione delle aree e specchi acquei sottostanti la ringhiera di città vecchia. Lo Studio individua una struttura di base costituita da opere di protezione costiera (scogliere frangiflutto, dighe foranee, banchinamenti) e da un percorso pedonale continuo, proposto come una estesa passeggiata sul mar Grande	2021	In corso la gara per l'affidamento del progetto definitivo e D.L.	€ 28.000.000,00	€ 9.705.000,00	PAC 2014-2020 CONVENZIONE CON MIMS	
7	D51G08000060001	RACCOLTA COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI	Il progetto prevede di dotare le aree comuni del porto di Taranto di una rete di collettamento e trattamento delle acque meteoriche, come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia	2012	Lavori in corso di esecuzione con previsione di ultimazione al marzo 2024	€ 14.000.000,00	€ 881.738,90	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020 GIA' INTROITATI	€ 7.194.539,27
							€ 10.616.372,69	POR Puglia 2014-2020 – Azione 7.4 (da definire la convenzione)	
5	I58B20001120001	2° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI	L'intervento rientra nel progetto di riconversione industriale, di cui all'art. 252 bis del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente), a seguito della proposta di insediamento produttivo del gruppo Ferretti SpA sullo stesso Yard ex Belleli. Tale ultima proposta è all'attenzione del tavolo CIS istituito su Taranto - SOGGETTO ATTUATORE SOGESID	2022	Bandita la gara per la progettazione ed esecuzione lavori (appalto integrato) a cura di Sogesid	€ 239.324.311,48	€ 40.456.867,31	Fondo Infrastrutture - Accordo procedimentale - Decreto ministeriale n. 353 del 13/08/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 244 del 2/10/2020	€ 660.647,67
							€ 4.230.654,89	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1229 "Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 - GIA' INTROITATE	
							€ 67.213.781,00	somme a carico del privato	
							€ 28.056.191,00	Delibera Cipess 22 dicembre 2021, n. 79	
9	D57G13000040003	INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3MMC. DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO	L'intervento rientra nell'ambito dell' "Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale" sottoscritto, in data 20.06.2012, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia, l'Autorità Portuale di Taranto, il comune di Taranto, la Provincia di Taranto, TCT S.p.A., Evergreen Line, la Sogesid S.p.A. ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prevede nel Piano degli interventi	2012	Risolto il contratto di appalto con Partecipazioni Italia. In corso la progettazione esecutiva dei lavori di completamento	€ 83.000.000,00	€ 18.045.183,00	Fondi PON 14-20	€ 74.767.695,14
							€ 17.167.413,00	Fondi POR	
							€ 7.674.000,00	D.M. n.468/01	

n.	CUP	Progetto	Descrizione Progetto	Data avvio del progetto	Stato (approvato progetto / bando lavori / in corso, se in corso data di prevista di ultimazione)	Costo da quadro economico	Finanziamenti disponibili		stato di attuazione finanziario (mandati emessi alla data del 31.12.2023)
							importo	fonte di finanziamento (citare norma di riferimento)	
10	D56G21001050006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO;	Intervento sottoposto al monitoraggio del MIT e MEF NELL'AMBITO DEL pnrr	2022	Approvato il PFTE da prorrate a base di gara per la progettazione ed esecuzione lavori in più lotti	€ 35.000.000,00	€ 35.000.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 204.310,26
11	D56G21001070006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE IN CONCESSIONE AD SCCT NEL PORTO DI TARANTO;	Intervento sottoposto al monitoraggio del MIT e MEF NELL'AMBITO DEL pnrr	2022	Approvato il PFTE da prorrate a base di gara per la progettazione ed esecuzione lavori in più lotti	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 668.018,70
12	D56G21001080006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI IN CONCESSIONE AD ENI NEL PORTO DI TARANTO;	Intervento sottoposto al monitoraggio del MIT e MEF NELL'AMBITO DEL pnrr	2022	Approvato il PFTE da prorrate a base di gara per la progettazione ed esecuzione lavori in più lotti	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	Fondo Complementare PNRR	€ 64.689,22
13	D51G08000040001	CENTRO SERVIZI POLIVALENTE AL MOLO SAN CATALDO	Il centro servizi assolverà funzioni culturali, formative, congressuali e ricreative oltre che servizi di supporto ai viaggiatori e croceristi (stazione marittima). L'edificio prevede spazi flessibili per rispondere ad esigenze molteplici e diversificate: da risorsa logistica a luogo di incontro tra la città ed il porto.	2012	Risolto il contratto di appalto per inadempimento. In corso la procedura di accertamento tecnico finale a cura della commissione di collaudo	€ 12.755.000,00	€ 2.870.984,07 € 4.104.233,00	art. 18 bis L. 84/94 anni 2015, 2016, 2017, 2019 fondo perequativo	€ 7.890.245,90
14	D51B21003550001	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI UN ECO- INDUSTRIAL PARK IN TARANTO	progettazione ASSET	2022	In corso di approvazione il PFTE	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	DECRETO n. 163 del 14/07/2022 - FONDI PNRR	25.605,00
15	D54E21002310005	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO	Monitoraggio integrato delle matrici ambientali nell'area del porto commerciale di Taranto		Interventi in corso di esecuzione	€ 14.000.000,00	€ 8.865.312,29	BANDO PAC 2014-2020	2.281.575,67 €
16	D55E20000220006	PROGETTO SMARTPORT - Smart and Sustainable Energy Port	REDAZIONE DI UN PIANO ENERGETICO E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPOSTO DA NR. 23 LED INTELLIGENTI	01/03/2020	intervento concluso	€ 237.183,20	€ 265.000,00	PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020	€ 237.115,13
17	D51J19000010006	PROGETTO SWAN - Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network	COSTRUZIONE DI UNA IDROSUPERFICIE PER IDROVOLANTI E ANNESSO MINI TERMINAL	01/01/2018	intervento concluso	€ 371.390,00	€ 371.390,00	Programma Interreg V-A - Greece-Italy 2014-2020	€ 351.313,54
18	D51B19000850001	TARANTO DIGITAL PORT	PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI ED ESTERNI DELL'ADSPMI (SUA, CARTOGRAFIA OPERATIVA E GESTIONE DEMANIO, SECURITY, CONTROLLO ACCESSI...)	01/11/2019	Intervento in corso di ultimazione	€ 8.307.307,46	€ 6.185.849,46	Programma di Azione e Coesione complementare al PON "Infrastrutture e Reti" 2014-20	€ 3.812.610,34