



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

Direzione Tecnica  
Sezione Infrastrutture e Manutenzioni

## **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO**

# **SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRESIVO DELL'ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA - ANNO 2018"**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (CSDP)**

*Il progettista*

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Per il “SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRESIVO DELL’ATTIVITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE AD INFO-POINT ED ACCOGLIENZA TURISTICA - ANNO 2018”.

CPV 39154100-7 Noleggio e allestimento stand

### Art. 0) DEFINIZIONI

AdSP	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto
RUP	Responsabile del Procedimento
DEC	Direttore o Direzione per l’Esecuzione del Contratto
CSDP	Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
SA	Stazione Appaltante

### Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente CSDP ha per oggetto il servizio relativo al noleggio ed al montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate destinate ad ospitare gli operatori/espositori che parteciperanno nei seguenti 3 giorni, non consecutivi, alle operazioni di sbarco ed accoglienza turisti.

Le strutture in argomento sono di due tipologie e nello specifico:

#### Struttura tipo A)

**Tendostruttura** da approntare presso la banchina di ponente dello sporgente 1 (cd molo San Cataldo) per l’accoglienza dei crocieristi attesi per i giorni **03 Maggio 2018 - 31 Ottobre 2018**

#### Struttura tipo B)

**Gazebo** da approntare presso la banchina alla calata 1 del porto di Taranto per l’accoglienza dei crocieristi attesi per il giorno **25 Giugno 2018;**

#### DESCRIZIONE STRUTTURE

In conformità all’elaborato grafico di progetto, i manufatti, sinteticamente, dovranno avere le seguenti caratteristiche di massima:

#### Struttura tipo A)

##### Tendostruttura:

- area coperta complessiva pari a mq. 250,00, completa di rivestimento del piano di calpestio in moquette, e/o prodotti similari, per tutta la sua estensione;
- tendostruttura con struttura portante in acciaio e/o alluminio, di colore naturale, giunti in fusione di leghe leggere ad innesto rapido.
- componenti di tipo modulare per uno sviluppo longitudinale di m. 10,00 x 20,00 (ambiente principale) e modulo perpendicolare di m. 10,00 x 5,00 (ingresso crocieristi lato mare); di altezza alla gronda minima di m.3,00, aventi caratteristiche tecniche e modalità di montaggio e zavorramento/ancoraggio al suolo (banchina portuale con pavimentazione bituminosa e sottostante piattaforma in cemento armato - v. elaborato ubicazione strutture) con tasselli e/o tirafondi chimici o meccanici - tali da resistere alla sollecitazione da vento prevista dalla vigente normativa per la zona di Taranto (pressione cinetica di riferimento in daN/mq secondo D.M.04/02/2008).
- copertura a falda, ad arco o poligonale.
- telo di copertura cieco di colore bianco;
- teli laterali longitudinali ciechi di colore bianco sui lati est e sud (tamponamento posteriore) e trasparenti sui lati prospicienti la zona di attracco della nave.
- i teli saranno di adeguata classe di reazione al fuoco secondo la vigente normativa antincendio e destinazione d’uso.
- arredo per infopoint costituito da n.3 tavoli/ripianti completi di n.2 sedie per ogni postazione;
- n. 3 espositori per pubblicazioni varie;
- colonnine munite di nastro retrattile o corda segna percorso, ad interasse di circa m. 3,00 per uno sviluppo lineare totale di circa m.30,00
- transenne modulari in ferro con pannello di dimensioni indicative cm 111x200 e per una lunghezza complessiva pari a circa 100 m., atte a delimitare l’intera area destinata all’approdo.

## Struttura tipo B)

### Gazebo

- n. 2 gazebo delle dimensioni minime in pianta di m. 5,00 x 5,00 cadauno, da assemblare in linea parallela alla banchina della calata 1 e aventi l'altezza minima alla gronda di m. 3,00, con struttura metallica di sostegno in carpenteria metallica o in lega di alluminio.
- I lati posteriori e i due di testata saranno chiusi con pannelli ciechi in tessuto plastificato fissi mentre le due luci anteriori saranno dotate di pannelli trasparenti scorrevoli da assicurare tramite apposite cinghie e/o legacci ai relativi montanti;
- I gazebo dovranno essere assicurati al suolo (banchina portuale con pavimentazione bituminosa e sottostante piano in chianche - v. elaborato ubicazione strutture) attraverso zavorramento/ancoraggio con tasselli e/o tirafondi chimici o meccanici tali da resistere alla sollecitazione da vento prevista dalla vigente normativa per la zona di Taranto (pressione cinetica di riferimento in daN/mq secondo D.M.04/02/2008).
- arredo per infopoint costituito da n.3 tavoli/ripiani completi di n.2 sedie per ogni postazione;
- n. 3 espositori per pubblicazioni varie;
- colonnine munite di nastro retrattile o corda segna percorso, ad interasse di circa m. 3,00 per uno sviluppo lineare totale di circa m.30,00
- transenne modulari in ferro con pannello di dimensioni indicative cm 111x200 e per una lunghezza complessiva pari a circa 40 m., atte a delimitare l'intera area destinata all'approdo.

### Art. 2) IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo totale a base d'asta previsto è di **€. 29.000,00** (euro ventinovemila/00) al lordo dei costi per la sicurezza e comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente CSDP e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto.

In considerazione della tempistica della prestazione che avverranno in 3 fasi distinte e temporalmente distanti tra loro, si riportano gli importi stimati posti a base di gara delle singole prestazioni:

ID	Data di approdo	Tipo di struttura da approntare	Importo singola prestazione	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo totale stimato
			ISP	OS	ITS
1	03/05/2018	A)	€. 12.853,00	€. 250,00	€. 13.103,00
2	25/06/2018	B)	€. 2.623,00	€. 161,00	€. 2.784,00
3	31/10/2018	A)	€. 12.853,00	€. 250,00	€. 13.103,00
4	TOTALE		<b>€. 28.329,00</b>	<b>€. 671,00</b>	<b>€. 29.000,00</b>

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo di qualsiasi natura oltre il pagamento del prezzo offerto, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza stimati oltre l'IVA nella misura dovuta.

### Art. 3) ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza sono stati stimati sulla base di quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) relativo alle attività previste dall'appalto in questione (allegato al presente CSDP) l'importo di cui agli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta viene stabilito in €.671,00. (euro seicentotantuno/00) al netto dell'IVA.

### Art. 4) PRESCRIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- a) Non è prevista la installazione di impianti tecnologici (elettrici e/o idrici).
- b) E' onere del fornitore provvedere alla alimentazione autonoma di utensili o attrezzature elettriche a mezzo di proprio generatore (gruppo elettrogeno) nonché alla compilazione ed all'inoltro di autorizzazioni, dichiarazioni e/o certificazioni di omologazione, conformità ed antincendio di tutti i materiali utilizzati e comunque di tutto quanto richiesto ai fini dell'allestimento dello stand.
- c) L'appaltatore dovrà, nella conduzione del servizio, segnalare con immediatezza al DEC della SA tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento dei propri compiti, possono pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni.
- d) Esso si obbliga, altresì, a rilevare l'AdSP da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per imperizia o colpa nell'adempimento dei medesimi.
- e) La SA rimane comunque manlevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni alle strutture derivanti da caso fortuito o da forza maggiore.

- f) L'appaltatore dovrà altresì fornire e collocare in posizione visibile e raggiungibile sia per l'intervento di tipo A) che di tipo B), n. 2 dispositivi antincendio (estintori) omologati con carica di 6 kg. di polvere ABC, capacità estinguente almeno 34A-144B-C, regolarmente verificati, revisionati e collaudati.
- g) Cinque giorni prima dell'inizio della fornitura l'appaltatore dovrà presentare alla SA la seguente documentazione:
- relazione di calcolo e/o di omologazione/collaudato delle strutture e relativo zavorramento/ancoraggio al suolo in relazione ai carichi di progetto previsti dalle norme con allegati disegni e caratteristiche tecniche dei materiali impiegati;
  - certificazioni di classificazione di reazione al fuoco dei teli di copertura e chiusura;
- h) Per tutte le strutture la ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire alla SA a montaggi conclusi, una dichiarazione, a firma di un tecnico a ciò abilitato, di aver eseguito i relativi montaggi a regola d'arte e secondo le prescrizioni del produttore delle strutture medesime, avendo tenuto conto altresì della sollecitazione da vento prevista dalla vigente normativa per la zona di Taranto, nonché dei vincoli al terreno adottati.
- i) Tutti i materiali di allestimento dovranno altresì soddisfare i requisiti di legge relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e classificazione antincendio.
- j) In sede di presentazione dell'offerta la ditta dovrà fornire documentazione tecnica e fotografica delle strutture proposte.
- k) Nelle giornate di svolgimento degli sbarchi, nel corso di tutte le operazioni, comprese quelle di utilizzo della struttura, l'appaltatore dovrà assicurare la continua presenza e reperibilità in loco di un referente della ditta appaltatrice abilitato ed in grado di effettuare con la necessaria tempestività tutti gli interventi di pronta manutenzione che dovessero rendersi eventualmente necessari, e/o eventualmente richiesti dagli uffici dell'AdSP.
- l) La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la vigilanza delle strutture e dei materiali presenti nell'area interessata, sia nei periodi di svolgimento degli eventi che nelle fasi di montaggio e smontaggio delle strutture stesse.
- m) Durante lo svolgimento del servizio, il fornitore è tenuto a rispettare e far rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro emanate con D. Lgs 81/2008 e smi.

#### **Art. 5) INGRESSI IN PORTO**

Per consentire l'accesso in porto delle proprie maestranze e dei mezzi d'opera necessari all'espletamento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà, prima dell'inizio delle suddette operazioni, avanzare istanza al Servizio Operativo dell'AdSP, secondo le modalità previste dal "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto". Tale documento è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente ([www.port.taranto.it](http://www.port.taranto.it)) nella sezione AdSP/Ordinanze e Regolamenti.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni indicate dal suddetto servizio nel rispetto dei tempi di esecuzione di lavori previsti.

#### **Art. 6) DOMICILIO**

Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento, l'Appaltatore dovrà fornire, a tutti gli effetti e per tutta la durata del contratto, un recapito con l'indicazione di un numero di telefono cellulare per i contatti urgenti che dovessero rendersi necessari.

#### **Art. 7) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

- a) Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs.50/2016, le Società partecipanti sono tenute, in sede di presentazione dell'offerta, a prestare:
1. Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara.  
Successivamente in caso di aggiudicazione:
  2. Garanzia definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  
L'importo della cauzione è ridotta del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di qualità, (conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000).
  3. CAR - La somma da assicurare, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 103, con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è stabilita in un importo pari al valore contrattuale.

4. RCT - Detta polizza deve altresì assicurare, con massimale pari a €. 500.000,00, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione.

La polizza di cui al punto 2. sarà restituita al termine del contratto previa verifica del regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente contratto sia stata rimessa.

- b) In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell'Ente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

#### **Art. 8) TRACCIABILITÀ**

- a) L'Impresa Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, pena la nullità del presente Contratto.
- b) L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- c) Qualora le transizioni relative al presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche ovvero altro Istituto che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.
- d) L'Impresa Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n°136.
- e) Il contratto viene risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite in difformità ai precedenti punti.

#### **Art. 9) PROCEDURE ADOTTATE E RICHIAMI NORMATIVI**

- a) L'AdSP precisa che per l'individuazione e l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi di cui al presente CSDP, (ad integrazione o in deroga alle condizioni generali di Abilitazione a Consip – MePA), saranno adottate le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 con riferimento alle clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A. tramite RdO (Richiesta d'Offerta).
- b) L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, nella considerazione che il servizio e la fornitura presentano caratteristiche standardizzate con condizioni definite dal mercato.
- c) Ai fini della valutazione delle offerte anomale, di cui all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici, in sede di offerta la ditta concorrente - unitamente alla propria offerta economica (il cui ribasso sarà unico sull'importo a base di gara pari a €. 28.329,00), - dovrà indicare, in cifra o in percentuale della medesima offerta e a pena di esclusione dalla gara, i propri costi generali della sicurezza (non compresi nel DUVRI) che stima di sostenere per l'esecuzione del presente appalto.

#### **Art. 10) TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO**

Il calendario dell'approdo delle navi in porto è il seguente:

03/05/2018	prestazione di tipo A)
25/06/2018	prestazione di tipo B)
31/10/2018	prestazione di tipo A)

Le attività di montaggio delle strutture dovranno iniziare ed essere completate entro il giorno precedente a quelli dell'approdo delle navi (sopra riportati), tutte le strutture dovranno quindi risultare allestite, ed a completa disposizione degli operatori, entro e non oltre le ore 08.00 del giorno indicato per l'approdo delle navi.

Lo smontaggio delle stesse dovrà iniziare immediatamente dopo la partenza delle navi e portato a termine senza soluzione di continuità al fine di rendere le aree interessate disponibili per le operazioni portuali della mattina successiva.

#### **Art. 11) SOPRALLUOGO**

Sopralluogo delle aree non obbligatorio; ove il concorrente lo ritenga, esso potrà essere effettuato concordandone la data con i responsabili della Sezione Infrastrutture e Manutenzioni dell'Ente al n. telefonico 099 4711640.

#### **Art. 12) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il prezzo di aggiudicazione verrà liquidato, tramite il Servizio di Tesoreria dell'Ente, in n. 3 (tre) rate d'acconto, in applicazione della tabella di cui all'art 2. assoggettando i singoli importi posti a base di gara per ciascuna prestazione al ribasso d'asta unico offerto e sommando i relativi oneri della sicurezza, assoggettando il tutto alle ritenute di legge per infortuni (0,5%).

Gli importi saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione, da parte dell'appaltatore, della fattura relativa alle corrispondenti prestazioni unitarie effettuate (colonna ID). La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

#### **Art. 13) CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

La SA si riserva la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni sull'attività della ditta aggiudicataria per verificare il puntuale rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente CSDP e della tempistica di esecuzione della prestazione.

#### **Art. 14) NORME PER IL PERSONALE**

La ditta appaltatrice è tenuta a garantire che il personale impiegato nei lavori di cui al presente contratto operi nel rispetto della vigente normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto disposto dal D.Lgs 09/04/08 n° 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Per quanto riguarda il personale che sarà adibito all'attività complessiva di montaggio e smontaggio delle strutture la ditta aggiudicataria sarà considerata altresì a tutti gli effetti responsabile del personale impiegato nell'attività complessiva di allestimento, posizionamento, smontaggio e riallestimento delle strutture di cui al presente CSDP.

#### **Art. 15) OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE**

- a) La ditta appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
- b) La ditta appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni retributive risultanti dal contratto collettivo di lavoro del settore oggetto del contratto: in caso di violazione del presente impegno si potrà procedere al recupero del deposito cauzionale che potrà essere utilizzato, tra l'altro, per surrogarsi al datore di lavoro nella corresponsione del dovuto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

#### **Art. 16) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

- a) E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.
- b) E' vietato il subappalto totale dell'appalto; l'affidamento in subappalto è sottoposto al limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
- c) Su richiesta dell'Ente portuale l'appaltatore è obbligato a trasmettere copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- d) L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane responsabile in solido nei confronti della SA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
- e) L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla SA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- f) La cessione in subappalto di attività deve essere comunque approvata dall'AdSP.
- g) Qualora l'Appaltatore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.
- h) Si applica il D.Lgs. 50/2016 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

#### **Art. 17) INADEMPIENTI - PENALITA'**

Eventuali irregolarità e inadempienze saranno contestate all'impresa per iscritto tramite posta certificata con l'imposizione di un termine massimo di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle eventuali giustificazioni scritte.

La mancata esecuzione di una singola prestazione, ove non giustificata da cause di forza maggiore o dovuta a sopravvenute esigenze dell'AdSP e/o cambiamenti di data/annullamenti di arrivi di cui all'art.10, attesa la strategica

importanza del servizio in oggetto, darà luogo alla immediata rescissione del contratto con addebito del danno economico e di immagine procurato alla SA.

In caso di irregolarità e inadempienze potranno essere applicate, a cura del RUP, sentito il DEC in proporzione alla gravità dell'inadempienza, le seguenti penali:

- a) per esecuzione carente e/o irregolare della prestazione fornita: da euro 500,00 a euro 1.500,00 ;
- b) per quanto attiene il danno dal ritardo nell'adempimento della prestazione: da euro 1.500,00 a euro 2.500,00.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, a valersi del deposito cauzionale. L'applicazione delle penalità e l'esatto importo delle stesse sarà comunicato alla ditta a mezzo fax con attestazione di avvenuta ricezione e/o posta elettronica.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 18) RISOLUZIONE**

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la SA potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) ripetuti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni in relazione alle ore 08:00 dei giorni previsti:
  1. 03 Maggio 2018
  2. 25 Giugno 2018
  3. 31 Ottobre 2018
- c) gravi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni rese e quelle dichiarate nell'offerta;
- d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta appaltatrice delle prestazioni oggetto del presente CSDP, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- f) In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dall'Amministrazione salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **Art. 19) DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE**

L'AdSP rimane esclusa da qualsiasi onere e responsabilità derivante da danni eventualmente causati dall'appaltatore e derivanti dall'attività complessiva di montaggio, posizionamento e smontaggio delle strutture nel periodo di allestimento, svolgimento, e smontaggio della tendostruttura da adibire ad info point e accoglienza turistica.

Nessun obbligo deriverà all'AdSP nei confronti dell'appaltatore in caso di sospensione delle manifestazioni per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione e/o per modifica/annullamento di arrivi nelle date indicate.

Tali variazioni/annullamenti verranno comunicate alla ditta appaltatrice 5 gg. prima del giorno di approdo previsto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSDP si rimanda alle vigenti normative in materia.

Per eventuali controversie sarà competente della Pubblica Amministrazione ex art. 25 c.p.c., nella fattispecie Avvocatura dello Stato - Lecce.